П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Ульяновская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Чистая вода (Ульяновская область)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Чистая вода (Ульяновская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2021</td><td>25.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Лазарев Е.А.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Черепан А.Я.</td><td colspan="3">Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Золотова Е.А.</td><td colspan="3">Начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса														
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	96,1000	2020	0,0000	92,7000	96,1000	94,4000	94,9000	95,3000	97,6000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	96,1000	2020	0,0000	95,3000	99,0000	96,9000	96,9000	97,3000	99,0000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными	ФП	Штука	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	программами														

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса														
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000	94,9000
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	96,9000	96,9000	96,9000	96,9000	96,9000	96,9000	96,9000	96,9000	96,9000	96,9000	96,9000	96,9000
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	ФП	Штука	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса															
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	-	-	По данному результату реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения. С 2020 году ведутся работы по строительству объектов водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															района Ульяновской области (магистральный водовод до пос. Октябрьский Чердаклинского района, монтаж насосных агрегатов на НС СВП Левобережья). Мощность объекта: 7,231 км. Срок завершения: 2022 год. В 2022 году начнутся работы по реконструкции водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области. Мощность объекта: 1,44 тыс.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															м3/сутки. Срок завершения: 2023 год.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	0,00	0,00	73 656,00	119 602,93	115 097,82	141 994,89	450 351,64
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	73 656,00	119 602,93	115 097,82	141 994,89	450 351,64
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	72 656,00	118 571,33	114 065,62	141 994,89	447 287,84
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	72 656,00	118 571,33	114 065,62	141 994,89	447 287,84
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	72 656,00	118 571,33	114 065,62	141 994,89	447 287,84
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	73 656,00	119 602,93	115 097,82	141 994,89	450 351,64
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	73 656,00	119 602,93	115 097,82	141 994,89	450 351,64
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	73 656,00	119 602,93	115 097,82	141 994,89	450 351,64

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	17 086,17	34 172,34	51 258,51	68 344,68	85 430,85	102 517,02	118 271,33	118 571,33
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	17 086,17	34 172,34	51 258,51	68 344,68	85 430,85	102 517,02	118 271,33	118 571,33

7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской области **(утвержден Губернатором Ульяновской области А.Ю.Русских от 25.04.2022 № 73-П-08/7537вн)** Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта):
Лазарев Евгений Александрович – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Заместители председателя проектного комитета (руководители по направлению национального проекта):
Черепан Александр Яковлевич – Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
Шканов Сергей Александрович – заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области по строительству и проектному развитию
Ответственный секретарь проектного комитета:
Телепенина Надежда Сергеевна – старший аналитик департамента контроля реализации национальных и региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области
Члены проектного комитета:
Брюханова Наталья Геннадьевна – исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области
Золотова Елена Александровна – начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию)
Полежаев Дмитрий Андреевич – заместитель генерального директора областного государственного автономного учреждения «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области «Дом.73» (по согласованию)
Седов Андрей Николаевич – депутат Законодательного собрания Ульяновской области, председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области по жилищной политики и коммунального хозяйству (по согласованию)
Чупахина Елена Юрьевна – директор департамента городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Состав ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской области
(утверждён распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 14.04.2022 № 180-од)
Руководитель ведомственного проектного офиса
Черепан А.Я. – Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
Заместитель руководителя ведомственного проектного офиса
Шканов С.А. – заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области по строительству и проектному развитию
Администратор регионального проекта «Жильё»
Ефремов А.Д. – начальник отдела жилищного строительства – межведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» областного государственного автономного учреждения «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области «Дом.73» (по согласованию)
Администратор регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Лукьянов И.Ю. – директор департамента строительства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
Администратор регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Чупахина Е.Ю. – директор департамента городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Администратор регионального проекта «Чистая вода»
Золотова Е.А. – начальник отдела перспективного развития областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию)
Участники ведомственного проектного офиса:
Воронина Ю.С – ведущий инженер отдела переселения из аварийного жилья областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» (по согласованию)
Егоров А.Н. – начальник отдела «Центр компетенций по вопросам городской среды – Проектный офис» областного государственного казённого предприятия «Агентство стратегического консалтинга» (по согласованию)
Землемерова Г.Г. – ведущий специалист отдела «Центр компетенций по вопросам городской среды – Проектный офис» областного государственного казённого предприятия «Агентство стратегического консалтинга» (по согласованию)
Калашникова Р.М. – главный специалист отдела жилищного строительства – межведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» областного государственного автономного учреждения «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области «Дом.73» (по согласованию)
Кочетова Н.Н. – начальник отдела переселения из аварийного жилья областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» (по согласованию)
Малышева Н.А. – заместитель начальника отдела перспективного развития областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1	Результат "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черепан А.Я.	По данному результату реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения. С 2020 году ведутся работы по строительству объектов водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района Ульяновской области (магистральный водовод до пос. Октябрьский Чердаклинского района, монтаж насосных агрегатов на НС СВП Левобережья). Мощность объекта: 7,231	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							км. Срок завершения: 2022 год. В 2022 году начнутся работы по реконструкции водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области. Мощность объекта: 1,44 тыс. м3/сутки. Срок завершения: 2023 год.		
1.1.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	23	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Формы КС-3, КС-2	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Золотова Е.А.	Исходящее письмо Сопроводительное письмо к документам заявки	-	МЭДО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.3	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения, на котором рассмотрен ход работ по строительству водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района ", значение: 0.0000	-	28.02.2021	08	25	Золотова Е.А.	Протокол Протокол заседания штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения на территории Ульяновской области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году", значение: 0.0000	-	01.03.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Золотова Е.А.	Отчет Отчёт о реализации региональной программы	-	Реформа ЖКХ
1.1.5	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения,	-	31.03.2021	23	25	Золотова Е.А.	Протокол Протокол заседания штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на котором рассмотрен ход работ по строительству водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района ", значение: 0.0000						водоотведения на территории Ульяновской области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"		
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата контракта по итогам выполнения 1 этапа работ ", значение: 0.0000	-	01.04.2021	24	26	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Форма КС-2, КС-3	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения, на котором рассмотрен ход строительства водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района ", значение: 0.0000	-	30.04.2021	25	27	Золотова Е.А.	Протокол Протокол заседания штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения на территории Ульяновской области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения, на котором рассмотрен ход строительства водовода до пос. Октябрьский чердаклинского района ", значение: 0.0000	-	31.05.2021	26	28	Золотова Е.А.	Протокол Протокол заседания штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения на территории Ульяновской области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Оздоровление Волги"		
1.1.9	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения на котором рассмотрен ход строительства водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района ", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Золотова Е.А.	Протокол Протокол Заседание штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения на территории Ульяновской области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения, в ходе которого рассмотрен ход строительства водовода до пос. Октябрьский чердаклинского района ", значение: 0.0000	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Золотова Е.А.	Протокол Протокол заседания штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения на территории Ульяновской области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения, в ходе которого рассмотрен ход строительства водовода до пос.	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Золотова Е.А.	Протокол Протокол заседания штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения на территории Ульяновской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Октябрьский Чердаклинского района ", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"		
1.1.12	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения, в ходе которого рассмотрен ход строительства водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района ", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Золотова Е.А.	Протокол Протокол заседания штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения на территории Ульяновской области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения, в ходе которого рассмотрен ход строительства водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района ", значение: 0.0000	-	31.10.2021	31	33	Золотова Е.А.	Протокол Протокол заседания штаба по вопросам повышения качества водоснабжения и водоотведения на территории Ульяновской области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам повышения качества	-	30.11.2021	32	34	Золотова Е.А.	Протокол Протокол заседанияя штаба по вопросам повышения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	водоснабжения и водоотведения, в ходе которого рассмотрен ход строительства водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района ", значение: 0.0000						качества водоснабжения и водоотведения на территории Ульяновской области в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"		
1.1.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2021	08	14	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Формы КС-2, КС-3	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата контракта по итогам выполнения 2 этапа СМР ", значение: 0.0000	-	01.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Форма КС-2, КС-3	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам реализации региональных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" на территории Ульяновской области ", значение: 0.0000	-	30.01.2022	34	14	Насыбуллова Р.И.	Прочий тип документа Поручения / Протокол заседания штаба по вопросам реализации региональных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" на территории Ульяновской	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							области		
1.1.18	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.01.2022	13	01	Золотова Е.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в 2022 году (Новомайнского городского поселения и Чердаклинского района)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.19	Контрольная точка "Конкурсная документация подготовлена (сформирована заявка на закупку)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Золотова Е.А.	Исходящее письмо Конкурсная документация на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения р.п. Новая Майна сформирована и направлена в Агентство государственных закупок Ульяновской области (сформирована заявка на закупку)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2022	05	10	Черепан А.Я.	Отчет Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.21	Контрольная точка "Закупка объявлена", значение: 0.0000	-	01.03.2022	12	14	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Конкурсная процедура	-	ЕИС «Закупки»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(объявление) по отбору подрядной организации для выполнения работ по реконструкции системы водоснабжения р.п. Новая Майна размещена на сайте ЕИС «Закупки»		
1.1.22	Контрольная точка "Направлен отчёт о результатах инвентаризации объектов питьевого водоснабжения на территории Ульяновской области ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малышева Н.А.	Отчет Отчет о результатах инвентаризации объектов питьевого водоснабжения	-	АИС «Реформа ЖКХ»
1.1.23	Контрольная точка "Контракт заключен", значение: 0.0000	-	01.04.2022	13	02	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на выполнения работ по реконструкции системы водоснабжения р.п. Новая Майна	-	ЕИС «Закупки»
1.1.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	17	Золотова Е.А.	Прочий тип документа КС-2, КС-3	-	Информационно-аналитическая система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует					инвестиционно-строительными проектами
1.1.25	Контрольная точка "График производства работ утвержден "	-	05.05.2022	14	08	Золотова Е.А.	Прочий тип документа График производства работ на объекте: "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Новая Майна с установкой станции водоподготовки"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.26	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам реализации региональных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" на территории Ульяновской области "	-	30.06.2022	15	20	Насыбуллова Р.И.	Прочий тип документа Поручения заседания штаба по вопросам реализации региональных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" на территории Ульяновской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.27	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Золотова Е.А.	Прочий тип документа КС-2, КС-3	-	Информационно-аналитическая система управления инвестиционно-строительны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				ми проектами
1.1.28	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 2%", значение: 2.0000, Процент	-	30.07.2022	11	09	Золотова Е.А.	Прочий тип документа КС-2, КС-3	-	Информационно-аналитическая система управления инвестиционно-строительными проектами
1.1.29	Контрольная точка "Оборудование установлено и введено в эксплуатацию"	-	01.09.2022	18	20	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Форма КС-2, КС-3	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.30	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам реализации региональных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" на территории Ульяновской области "	-	30.09.2022	17	10	Насыбуллова Р.И.	Прочий тип документа Поручения заседания штаба по вопросам реализации региональных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" на территории Ульяновской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.31	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Золотова Е.А.	Прочий тип документа КС-2, КС-3	-	Информационно-аналитическая система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				инвестиционно-строительными проектами
1.1.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 5%", значение: 5.0000, Процент	-	31.10.2022	08	10	Золотова Е.А.	Прочий тип документа КС-2, КС-3	-	Информационно-аналитическая система управления инвестиционно-строительными проектами
1.1.33	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	01.12.2022	01	11	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Форма КС-2, КС-3	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.34	Контрольная точка "Произведена полная оплата контракта по проведению 3 этапа СМР ", значение: 0.0000	-	01.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Формы КС-2, КС-3	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.35	Контрольная точка "Проведено заседание штаба по вопросам реализации региональных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" на территории Ульяновской области "	-	30.12.2022	10	37	Насыбуллова Р.И.	Прочий тип документа Проведено заседание штаба по вопросам реализации региональных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" на территории Ульяновской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.36	Контрольная точка "Произведена оплата контракта по строительному контролю по итогам выполнения 3 этапа СМР", значение: 0.0000	-	30.12.2022	36	12	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Произведена оплата по платёжным поручениям по строительному контролю	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.37	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черепан А.Я.	Прочий тип документа В законе Ульяновской области "Об областном бюджете Ульяновской области" утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальных образованиям на 2023 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.38	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2022	01	03	Черепан А.Я.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету Ульяновской области межбюджетных трансфертов в 2023 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000								
1.1.39	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 10%", значение: 10.0000, Процент	-	31.12.2022	09	15	Золотова Е.А.	Прочий тип документа КС-2, КС-3	-	Информационно-аналитическая система управления инвестиционно-строительными проектами
1.1.40	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	36	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.41	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.1.42	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Ульяновской области заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 2023 году"	-	30.01.2023	02	03	Золотова Е.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в 2023 году (Новомайнского городского поселения и Чердаклинского района)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черепан А.Я.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.44	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	01.12.2023	14	02	Золотова Е.А.	Прочий тип документа Произведена оплата по платёжным поручениям по муниципальному контракту	-	ЕИС «Закупки»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту", значение: 0.0000						на выполнения работ по реконструкции системы водоснабжения р.п. Новая Майна		
1.1.45	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	14	15	Черепан А.Я.	Прочий тип документа В законе Ульяновской области "Об областном бюджете Ульяновской области" утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальных образованиям на 2024 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.46	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2023	12	15	Черепан А.Я.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в 2024 году с Минстроем России заключено	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.47	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году", значение: 0.0000	-	25.01.2024	13	17	Черепан А.Я.	Прочий тип документа Отчёт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.48	Контрольная точка "Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2023 году", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепан А.Я.	Прочий тип документа Отчет о реализации регионального проекта размещён на сайте "Реформа ЖКХ"	-	-
1.1.49	Контрольная точка "Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2023 г.", значение: 0.0000	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черепан А.Я.	Прочий тип документа публикация в средствах массовой информации	-	-
1.1.50	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черепан А.Я.	Прочий тип документа договор аренды	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.51	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черепан А.Я.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.1.52	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черепан А.Я.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	-
1.1.53	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2024	03	05	Черепан А.Я.	Прочий тип документа КС-2, КС-3	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.54	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черепан А.Я.	Прочий тип документа Кс-2, КС-3	-	-
1.1.55	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черепан А.Я.	Прочий тип документа КС-2, КС-3	-	-
1.1.56	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	06	08	Черепан А.Я.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	-
1.1.57	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Черепан А.Я.	Прочий тип документа Формы КС-2, КС-3	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.58	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черепан А.Я.	Прочий тип документа Заключение государственного строительного контроля	-	-
1.1.59	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черепан А.Я.	Прочий тип документа объект введён в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.60	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черепан А.Я.	Прочий тип документа Произведена государственная регистрация права на недвижимое имущество	-	-
1.1.61	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	11	19	Черепан А.Я.	Отчет Отчёт	-	-
1.1.62	Контрольная точка "В Правительство Российской Федерации направлен отчет Минстроя России о реализации не менее 90% мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черепан А.Я.	Отчет Отчёт о реализации федерального проекта	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами											
Чердаклинский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	-	-
Новомайнское	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Штука	0	2018	-	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Штука	0	2018	-	-	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-
Новомайнское	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
Чердаклинский муниципальный район	Штука	0	2018	-	-	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Чистая вода (Ульяновская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения", Влияние на достижение (процентов)	"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечено качественной питьевой водой 99% городского населения Ульяновской области	0	100	0,00	0,00	100
2.Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	447287.84	100	100	100	300
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	447287.84	200	100	100	400

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Черепан А. Я.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	Русских А. Ю.	20
2	Администратор регионального проекта	Золотова Е. А.	Начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования	Черепан А. Я.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Золотова Е. А.	Начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования	Черепан А. Я.	50
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черепан А. Я.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	Русских А. Ю.	20
5	Участник регионального проекта	Золотова Е. А.	Начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования	Черепан А. Я.	50
6	Участник регионального проекта	Насыбуллова Р. И.	Старший экономист отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования	Черепан А. Я.	50
7	Участник регионального проекта	Малышева Н. А.	Заместитель начальника отдела перспективного	Черепан А. Я.	50

			развития, аналитики и тарифного регулирования		
8	Участник регионального проекта	Черепан А. Я.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	Русских А. Ю.	20